

Графік виконання робіт  
з ліквідації аварійної ситуації в будівлі Центральної лікарні Подільського району м. Києва

№	Найменування робіт	Од вим	Кільк	1 місяць			2 місяць			3 місяць			4 місяць		
				1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30
<b>Внутрішні (підвальні) роботи</b>															
1	Демонтаж стяжок та вент. каналу	м3	7,2	█											
2	Роботи по підсиленню ґрунтів	м	6515	█	█		█	█							
3	Підсіпка піском, засипка пазах з ущільненням	м3	36				█	█							
4	Влаштування армованої стяжки товщ до 20мм	м2	100					█	█						
5	Влаштування ростверків від перегородки	м пог	110					█	█						
6	Мурування перегородок	м2	525						█	█					
7	Штукатурення та фарбування стін (перегородок)	м2	1050							█	█				
8	Встановлення внутр. дверних блоків	шт	4									█	█		
<b>Зовнішні роботи</b>															
	Розроблення ґрунту з завантаж на самосвал	м3	845	█	█										
	Гідроізодація стін	м2	736		█	█									
	Зворотня засипка з ущільненням	м3	845				█	█							
	Штукатурення поверхонь стін	м2	736					█	█						
	Влашт профільованої мембрани в 1 шар	м2	736					█	█						
	Теплоізоляція виробами з пенополістеролу	м3	74				█	█							
	Улашт. поперечних дренажів мілкого залягання	м	224						█	█					
	Монтаж дренажних колодязів	шт	5							█	█				
	Розбирання доріжок асф.бет	м3	26,5		█	█									
	Влаштування покриття з ФЕМ	м2	256								█	█			
	Перебазування та облаштування буд. містечка			█	█										



І. Коромак



Підписи сторін