


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту будівництва
та житлового забезпечення

 Б. РАБОТНИК

« 15 » листопада 2021 р.

Протокол № 61

Виробничої наради з питання завершення будівництва дошкільного
навчального закладу на вул. Бахмацькій, 35 у Святошинському районі м. Києва

м. Київ

13.00

15 листопада 2021 р.

Присутні:

Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Работнік Б.П. – головуючий, Тарасюк Ю.В, Щербина І.В., Ромашенко В. М.
Василенко Б. М.

Департамент освіти і науки – Пасько І.М.

КП «Спецжитлофонд» - Шарій В.В., Волківський А.М., Білоус В. Б.,
Войтюк В. А., Джус Р. Г.

ТОВ «Майстерня Архітектора І. Бикова» - Биков І.Ю.

ТОВ «БК «РОЯЛ ХАУЗ» - Данілов В.П.

ТОВ «Граніт» - Корнев С.В.

ТОВ «Делс» - Журавський Л.А.

ТОВ «Аскона» - Пілецький В.В.

ТОВ «Системи для підлоги» - Коростильов Р.В.

ТОВ «Арма Девелопент» - Антонюк О. П..

Порядок денний:

**1. Щодо стану роботи по завершенню будівництва дошкільного
навчального закладу на вул. Бахмацькій, 35 у Святошинському районі
м. Києва.**

Доповідав: Директор Департаменту Работнік Б.П., який звернув увагу, на
низьку організацію роботи по завершенню будівництва дошкільного
навчального закладу на вул. Бахмацькій, 35 у Святошинському районі м. Києва,
хоча відкриття заплановано на грудень 2021 року. Роботи ведуться низькими
темпами, є значне відставання від графіків виконання робіт. Немає оздоблення
фасаду в повному обсязі, відсутнє влаштування благоустрою, внутрішнього
оздоблення стін тощо.

Акцентована увага присутніх, що п. 10 розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.01.2021
№ 101 «Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-
2023 роки» передбачено, що керівники комунальних підприємств несуть
персональну відповідальність за виконання показників, завдань і заходів
Програми та за повноту і своєчасність подання інформації.

Крім того, пунктом 21 протоколу доручень № 20 (доручення від 22.03.2021
№ 9977), напроцьованого під час наради з обговорення питання організації

виконання рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» було попереджено керівників головних розпорядників бюджетних коштів про персональну відповідальність за забезпечення виконання в повному обсязі завдань щодо будівництва об'єктів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік.

Представник генпідрядника ТОВ «БК «РОЯЛ ХАУЗ» Данілов В.П. зазначив, що для продовження виконання робіт необхідно фінансування та підключення тепла для виконання внутрішніх оздоблювальних робіт. Також відсутній проєкт управління вентиляційною системою.

Директор КП «Спецжитлофонд» Шарій В. В., зазначив, що при наданні генпідрядником актів виконаних робіт для перевірки відповідності, авансовий платіж на закупівлю будматеріалів буде перерахований. Також він проінформував, що ще у жовтні місяці до Департаменту освіти і науки були направлені акти виконаних робіт на загальну суму 1300 тис грн, але оплата за ці роботи досі не надходила.

За результатами обговорення **вирішили:**

КП «Спецжитлофонд»:

1.1. Надати до Департаменту освіти і науки заявку на фінансування робіт на суму 2800 тис. грн., 4000 тис. грн.

Термін: 16.11.2021

1.2. Надавати щоденно інформацію до Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту будівництва та житлового забезпечення науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про хід виконання робіт, в разі виникнення непередбачуваних обставин, негайно інформувати.

Відповідальні: Тарасюк Ю.В. – контроль, Шарій В.В.- доповідати щоденно.

Термін: постійно, щоденно.

2. Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як головному розпоряднику бюджетних коштів забезпечити перерахування коштів в сумі 1300 тис. грн за виконані роботи КП «Спецжитлофонд».

Відповідальний: Пасько І.М.

Термін: 15.11.2021

2.1 Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на виконання п. 21 протоколу доручень № 20, напрацьованого під час наради з обговорення питання організації виконання рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», забезпечити контроль за виконанням будівельних робіт та фінансуванням, як головному розпоряднику бюджетних коштів.

Відповідальний: Пасько І.М.

Термін: постійно.

3. ТОВ «БК «РОЯЛ ХАУЗ»:

3.1. Надати детальні графіки та об'єми виконання робіт, до влаштування внутрішнього фарбування стін, у паперовому вигляді, погоджені субпідрядними організаціями та засвідчені печаткою підприємства.

Термін: 15.11.2021

3.2. Забезпечити підключення об'єкту по постійній схемі до інженерних мереж холодного водопостачання та теплової енергії.

Контроль: Шарій В. В.

Термін: 17.11.2021

3.3. Забезпечити організацію роботи субпідрядних організацій ТОВ «Граніт», ТОВ «Системи для підлоги», ТОВ «Делс».

Термін: 18.11.2021

3.4. Надати до КП «Спецжитлофонд» матеріали щодо оформлення заявки на фінансування робіт на суму 2800 тис. грн., 4000 тис. грн.

Термін: 15.11.2021

4. КП «Спецжитлофонд» та ТОВ «БК «РОЯЛ ХАУЗ»:

4.1 Організувати та забезпечити підключення тепла.

Термін: 16.11.2021

4.2. Підписати та затвердити графіки виконання будівельних робіт.

Термін: 16.11.2021. Шарію В. В., Пасько І. М. Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на виконання п. 21 протоколу доручень № 20, напрацьованого під час наради з обговорення питання організації виконання рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року

№ 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», забезпечити контроль за виконанням будівельних робіт та фінансуванням, як головному розпоряднику бюджетних коштів.

Відповідальний: Пасько І.М.

Термін: постійно

– контроль.

4.3. Забезпечити умови підрядним та субпідрядним організаціям для початку виконання робіт 17.11.2021, згідно наданих графіків виконання робіт.

Термін: Невідкрито. Шарію В. В. – контроль.

Протокол вів



Борис ВАСИЛЕНКО