


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


Руслан КАНДИБОР

ПРОТОКОЛ НАРАДИ № 11

стосовно будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі І черга будівництва

17 січня 2022 року

м. Київ

ПРИСУТНІ:

Директор ДТІ Руслан Кандибор, начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський, головний інженер КП «Київський метрополітен» Віктор Вигівський, директор ДБМ КП «Київський метрополітен» Олег Смірнов, головний інженер ДБМ КП «Київський метрополітен» Олексій Мусієнко, заступник начальника відділу ВБ ДБМ КП «Київський метрополітен» Ярослав Швець, заступник генерального директора АТ «Київметробуд» Юрій Кочегаров, начальник ТЗ-4 АТ «Київметробуд» Олександр Лозенко, головний механік АТ «Київметробуд» Михайло Юрківський, заступник генерального директора ПрАТ «Метробуд» Євгеній Шатайкін, директор ТОВ «Київметропроект» Євген Шаповал, директор ТОВ «РБК Спецбудмонтаж» Віктор Самко, директор ТОВ «БЕК-16» Олег Приймачук.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ


Про хід будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (І черга будівництва) (далі – Об'єкт) та стан виконання робіт.

СЛУХАЛИ: директора ДБМ КП «Київський метрополітен» Олега Смірнова про стан виконання доручень протоколу наради від 05.01.2022 № 4.

Представників субпідрядних організацій, які доповіли про хід виконання робіт згідно укладених договорів з АТ «Київметробуд» та питання, які виникають по ходу робіт.

ВІДМІТИЛИ:

АТ «Київметробуд» не надано деталізованого графіку завершення будівельних робіт з будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (І черга будівництва) з введенням його в експлуатацію до 23 грудня 2022,



погоджений з субпідрядними організаціями та Замовником, з урахуванням першочерговості робіт та прив'язкою до календарних днів.

АТ «Київметробуд» не надано переліку субпідрядних організацій, з зазначенням видів виконуваних робіт та місцем виконання.

АТ «Київметробуд» необхідно закінчити проведення звірки наданої проєктної документації та повідомити про результати КП «Київський метрополітен».

АТ «Київметробуд» необхідно терміново укласти договори з субпідрядними організаціями на виконання будівельних робіт по Об'єкту.

На нарадах необхідна тільки особиста присутність першого керівництва підрядної та субпідрядних організацій.

ВИРИШИЛИ:

1. Провести 01.02.2022 о 10:00 в Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) нараду за участі КП «Київський метрополітен», АТ «Київметробуд», субпідрядних організацій, власників інженерних мереж для обговорення питання їх перекладання на перетині проспекту Правди та вулиці Межової .

2. Генеральному директору АТ «Київметробуд»:

2.1. Надати затверджений деталізований **графік завершення будівельних робіт по Об'єкту** з веденням його в експлуатацію до 23 грудня 2022, погоджений з субпідрядними організаціями та Замовником, з урахуванням першочерговості робіт та прив'язкою до календарних днів (зазначити початок та закінчення робіт).

Термін: до 20.01.2022

2.2. Надати перелік субпідрядних організацій, з зазначенням видів виконуваних робіт, місцем виконання та перелік субпідрядних організацій, які будуть виконувати перекладання інженерних мереж на перетині проспекту Правди та вулиці Межової .

Термін: до 20.01.2022

2.3. Надати деталізований графік, з зазначенням фінансування та термінів поставки комплектуючих для ремонту та монтажу тунелепрохідницького механізованого комплексу «Herrenknecht» для виконання робіт з будівництва лівого перегінного тунелю.

Термін: до 20.01.2022

2.4. Укласти необхідні договори на поставку матеріалів та комплектуючих, які необхідні для ремонту тунелепрохідницького механізованого комплексу «Herrenknecht» та повідомити Замовника.

Термін: до 20.01.2022

2.5. Щоденно до 8:30 надавати на електронну адресу D.Khymenets@metro.kyiv.ua звіт за попередній день про виконання робіт по