

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання**

**Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на
2022-2025 роки**
назва міської цільової програми
за 2023, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
44	25	19	56,82

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

- 1.1.12. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем
- 1.1.8. Придбання посадкового матеріалу
- 1.1.18. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду
- 2.1.9. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм
- 2.1.17. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва
- 2.2.1. Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу МАФів та тимчасових споруд
- 2.1.16. Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

- 1.3.4. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва, в тому числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря

Причини невиконання: В звітному періоді оплачена кредиторська заборгованість за встановлені у 2022 році 2 пункти спостереження за забрудненням атмосферного повітря в сумі 39 670,458 тис грн. З метою ефективного використання бюджетних призначень та згідно розпорядження КМВА від 16.11.2023 №939 проведено перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2023 рік, відповідно до якого кошти, які були передбачені на придбання та встановлення стаціонарних постів у 2023 році, перенаправлені на виконання інших заходів.

- 1.1.4. Розчистка та благоустрій озера Синє в Подільському районі, у т.ч. проектні роботи

Причини невиконання: Проведено процедуру оцінки впливу на довкілля, та отримано висновок з оцінки впливу на довкілля планової діяльності. 24.10.2023 було оголошено про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю: «Інші завершальні будівельні роботи (Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі)», які не відбулися у зв'язку з невідповідністю пропозиції учасника умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; ціна пропозиції перевищувала очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. 07.11.2023 було оголошено про повторне проведення процедури відкритих торгів. Торги не відбулися у зв'язку з невідповідністю пропозиції учасника, який визначив конфіденційною інформацією, яка не може бути визначена як конфіденційна відповідно до чинного законодавства; невідповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Роботи не розпочаті.

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
197	120	77	60,91370558	4	2	2	50

Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) Комплексною міською цільовою програмою екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки (далі - Комплексна програма) на виконання запланованих у 2023 році заходів передбачений загальний обсяг коштів у сумі 2 329 956,13 тис грн, у тому числі коштів: бюджету м. Києва – 2 245 432,13 тис грн; інших джерел (власних коштів підприємств) – 84 524,0 тис грн.

За підсумками 2023 року фактичний обсяг коштів, спрямованих на виконання Комплексної програми, складає 2 164 327,9 тис грн, що становить 98,9% виконання від Комплексної програми на 2023 рік, в тому числі за рахунок бюджету м. Києва - на суму 2 018 731,8 тис грн (89,9%); інших джерел (власних коштів підприємств) - на суму 145 596,1 тис грн (172,2%). Комплексною програмою заплановано до виконання – 44 заходи, виконано або частково виконано – 32 заходи (25 заходів - виконано, 7 – частково виконано) або 72,7% .

Розділом 1 «Природоохоронні заходи у місті Києві» Комплексної програми на 2023 рік заплановане виконання 13 заходів за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Києва (коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища) на суму 89 336,7 тис грн. Фактично в 2023 році на фінансування природоохоронних заходів спрямовано 21 208,7 тис грн. Виконано та частково виконано 7 природоохоронних заходів, а саме:

1. «Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т.ч. проєктні роботи» - 6 827,6 тис грн - виконані роботи з розробки проєктно-кошторисної документації, проведення її експертизи та виконання будівельних робіт (демонтажні роботи, влаштування підпірної стінки та сходів, освітлення, водовідведення).
2. «Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем» - 8 325,3 тис грн - здійснено озеленення та влаштування ПЗС на 11 об'єктах.
3. «Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду» - 3 876,0 тис грн – розроблення документації на 9 об'єктах. Загальна вартість послуг згідно укладених договорів склала 4 845,0 тис грн. В зв'язку із стислими термінами виконання умов договорів та тривалим отриманням від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України погоджень документації із землеустрою укладено додаткові угоди на перенесення термінів виконання договорів та фінансування частини послуг в 2024 році.
4. «Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду» - 298,2 тис грн - виконано обстеження з подальшим лікуванням та встановленням відповідних інформаційних табличок 18 вікових дерев.
5. «Здійснення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів в рамках реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії» - 630,0 тис грн - в рамках реалізації положень постанови Кабінету міністрів України від 10.01.2023 № 25 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії в Україні» отримано від АТ "Укрпошта", яке проводило заходи по обміну ламп населення, та передано на утилізацію 2 100 тис од ламп розжарювання.
6. «Розчистка та благоустрій озера Синє в Подільському районі, у т.ч. проєктні роботи» - 307,8 тис грн - проведено процедуру оцінки впливу на довкілля, та отримано висновок з оцінки впливу на довкілля планової діяльності, роботи не розпочаті в зв'язку з відміною торгів на проведення завершальних будівельних робіт через відсутність пропозицій, які б відповідали вимогам щодо предмета закупівлі, та відповідно не обрано виконавця робіт.
7. «Реконструкція насосної станції в Наводницькому парку, пункту заправки і водопроводу технічної води в Печерському районі, в тому числі проєктні роботи» - 943,8 тис грн - проведене технічне обстеження об'єкту, розробка проєктно-технічної документації та проведена експертиза.

На виконання 31 заходу Розділу 2 «Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду» Комплексною програмою в 2023 році передбачений обсяг коштів в сумі 2 240 619,41 тис грн, з них: кошти бюджету міста Києва - 2 156 095,41 тис грн, інші джерела (власні кошти підприємств) – 84 524,0 тис грн.

Фактично протягом 2023 року на реалізацію виконаних та частково виконаних 25 заходів залучено 2 143 119,2 тис грн, а саме: кошти бюджету міста Києва – 1 997 523,1 тис грн, власні кошти підприємств

– 145 596,1 тис грн.

В ході виконання завдання «1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища» розділу 2 «Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду» на реалізацію 9 виконаних або частково виконаних заходів спрямовано кошти загальною сумою 421 540,8 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 369 707,4 тис грн, інші джерела – 51 833,4 тис грн, а саме:

1. «Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж» на суму 192 096,1 тис грн, з них: кошти бюджету міста Києва – 152 506,9 тис грн, інші джерела – 39 589,2 тис грн. Комунальними лісопарковими господарствами міста Києва протягом звітного періоду проводилося забезпечення утримання лісопаркової зони міста та захист її від пожеж на загальній території 31 627,8 га, при цьому проведено заходи з формування та оздоровлення лісів на площі 2323,0 га, в результаті чого загальна маса заготовленої деревини становить 60,4 тис. куб м., проведена посадка лісу на території 15,2 га, здійснено догляд за мінералізованими смугами протяжністю 2934 км, проведено влаштування мінералізованих смуг – 560 км, проведено лісопатологічне обстеження на 10628 га, влаштовано 140 сміттезбірників, тощо.
 2. «Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста» - 34 501,9 тис грн, в тому числі – 32 924,7 тис грн коштів бюджету м. Києва, 1 577,2 тис грн – власні кошти. Фахівцями апарату управління проведені організаційно-правові заходи щодо забезпечення організації та координації діяльності 13 підприємств зеленого господарства міста. Крім того проведено процедур закупівель через електронну систему - 405, укладено договорів- 305, опрацьовано завдань, листів та доручень, що надійшли через АСКОД - 9723.
 3. «Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень» - 44 283,2 тис грн, в тому числі: кошти бюджету міста Києва – 34 499,4 тис грн, власні кошти підприємств – 9783,8 тис грн - проведено видалення 912 аварійних та сухостійних дерев, кронowano 13 537 дерев, здійснено 282 виїзди аварійної служби та складено 2 997 актів обстеження.
 4. «Вирощування/дорощування саджанців дерев і чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва» - 12 519,4 тис грн, в тому числі – 11 928,6 тис грн коштів бюджету м. Києва, 590,8 тис грн власних коштів підприємства – для оновлення зеленої зони районними КП УЗН управлінням МДР Теремки було безоплатно передано КП УЗН районів міста Києва 2 742 дерев та 23 584 куща. Крім того в рамках виконання господарської діяльності було реалізовано 631 дерево та 647 кущів.
 5. «Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень міста Києва» - 52 619,9 тис грн коштів бюджету міста Києва. Дарницьким ЛПГ придбано 4 автомобіля, КО «Київзеленбуд» - 61 од. спецтехніки та обладнання, а саме: 3 екскаватора JCB 3CX, 9 гідравлічних роторних подрібнювачів пнів, 4 автомобілі комбіновані дорожні з комплектом поливомийного обладнання, 7 тракторів-косарок, 38 інструментів малої механізації).
 6. «Придбання посадкового матеріалу» - 59 162,1 тис грн, в тому числі – 58 869,7 тис грн коштів бюджету м. Києва, 292,4 тис грн власних коштів підприємства. КП УЗН районів міста Києва придбано 49 644 саджанці (4 816 дерев та 44 828 кущів).
 7. «Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо» - 5 316,4 тис грн коштів бюджету міста Києва – утримання та обслуговування 5 очисних споруд та дільницю з обслуговування насосних станцій.
 8. «Реконструкція зливостоків каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі» - 20 990,0 тис грн коштів бюджету міста Києва (з яких 1418,2 тис грн – погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік). У звітному періоді виконувались будівельні роботи з реконструкції на ділянці шлюзу на ПК13+37 – ПК12+92 (роботи виконано в повному обсязі на суму 4013,3 тис грн) та на ділянці відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу, що входять до складу об'єкту Опечень (виконано робіт на суму 15 558,6 тис грн, також профінансовано заборгованість за роботи, виконані у 2022 році, - 1 418,17 тис грн).
- Станом на сьогодні готується заява про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проєктній документації та підтверджує його готовність до експлуатації. Розроблено завдання на коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту.
- На ділянці відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу виконано роботи не в повному обсязі. Виконання робіт ускладнене обстрілами критичної інфраструктури України, які впливають на ефективне використання робочого часу при виконання будівельних робіт, а також високими рівнями води з квітня по кінець червня 2023 року.

9. «Будівництво насосної станції на озері Вирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі – 51,8 тис грн - виконано коригування проекту. Роботи не виконувалися через відмову підрядника.

На реалізацію заходів завдання «1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля» розділу 2 «Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду» спрямовано фінансування в сумі 46 209,4 тис грн коштів бюджету міста Києва. Заплановане виконання 4 заходів завдання, виконано - 3 заходи, а також проведено погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по 1 заходу, а саме:

1. «Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м.Києва експрес-методом (Colilert18)» - 149,6 тис грн коштів бюджету міста Києва. Проведено 210 досліджень.
2. «Підготовка та затвердження екологічного паспорту м. Києва» – захід проведено силами працівників Департаменту, екологічний паспорт міста Києва за 2022 рік затверджений та розміщений на сайті Департаменту.
3. «Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів та оброблення даних про стан довкілля міста Києва» - 6 389,3 тис грн коштів бюджету міста Києва. Проводилося утримання 7 стаціонарних постів моніторингу атмосферного повітря (супровід та обслуговування програмного забезпечення, інтернет, електроенергія та охорона).
4. «Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т.ч. числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря» - 39 670,5 тис грн коштів бюджету міста Києва - здійснено погашення кредиторської заборгованості за встановлені в 2022 році 2 пункти спостереження за забрудненням атмосферного повітря в місті Києві. З метою ефективного використання бюджетних призначень та згідно розпорядження КМВА від 16.11.2023 №939 проведено перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2023 рік, відповідно до якого кошти, які були передбачені на придбання та встановлення стаціонарних постів у 2023 році, були перерозподілені на виконання інших заходів.

Завдання «1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста» Розділу 2 Комплексної програми. Заплановано та виконано 1 захід на суму 2732,3 тис грн коштів бюджету міста Києва, а саме:

1. «Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів», в ході виконання якого у звітному періоді КП «Київський міський будинок природи» провів 7 конкурсів, 46 виставок, 99 екскурсій, 21 природоохоронних акцій, 68 інформаційно-просвітницьких проєктів, 61 майстер-класів. Всі проведені заходи, були спрямовані на підвищення рівня природоохоронних знань, формування екологічної свідомості та культури, виховання бережливого ставлення до навколишнього середовища та природи.

На проведення 10 із 13 запланованих заходів завдання «2.1. Розвиток території міста» розділу 2 «Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду» залучено коштів загальною сумою 1 654 006,0 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 1 560 243,3 тис грн, інші джерела – 93 762,7 тис грн, а саме на такі заходи:

1. «Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування» - на суму 1 107 581,8 тис грн, в тому числі – 1 020 627,0 тис грн коштів бюджету м. Києва, 86 954,8 тис грн – інших джерел. Кошти спрямовані на забезпечення утримання 7793,01 га парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування в належному стані. Проведено роботи по озелененню та догляду за зеленими насадженнями та благоустрою територій, ремонтні роботи, в ході виконання яких висаджено 8 247 дерев, 80 335 кущів та 6 271,3 тис. квітів; проведена формовочна та санітарна обрізка 66 317 дерев та 343 075 кущів, встановлено 218 лав, 265 урн, 63 контейнерів для сміття, ліквідовано 58 сміттєзвалищ, відремонтовано 434 дитячих майданчика, 191 спортивних майданчика, тощо.
2. «Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві» - на суму 151 106,9 тис грн, в тому числі – 145 594,6 тис грн коштів бюджету м. Києва, 5 512,3 тис грн – власних коштів. КП «Плесо» проводились роботи по підтриманню підпорядкованих територій в належному санітарному стані на землях водного фонду площею 1137,337 га. Проводились роботи по підтриманню підпорядкованих територій в належному санітарному стані. Здійснювалось регулярне прибирання територій, поточний ремонт обладнання пляжів та зон відпочинку, вивезено 32 995,9 куб м твердих побутових відходів. Проведені дератизаційні заходи на площі 782,22 га, ларвіцидні - на площі

20,7 га та акарицидні обробки - на площі 45,87 га з метою недопущення поширення небезпечних інфекцій, тощо.

3. «Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва» - 3 808,5 тис грн коштів бюджету міста Києва. КП «Плесо» придбано 3 одиниці спеціалізованої техніки (1 вантажний фургон та 2 автомобіля вантажних бортових з подвоєною кабіною).

4. «Утримання та обслуговування громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП "Плесо"» - 4 459,0 тис грн коштів бюджету міста Києва на утримання 30 громадських вбиралень.

5. «Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм» - 107 623,9 тис грн коштів бюджету міста Києва, в тому числі погашена кредиторська заборгованість за 2022 рік в сумі 757,3 тис грн. В звітному періоді проводиться капітальний ремонт на двох об'єктах.

- КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА. Всього в 2023 році профінансовано – 99 852, 4 тис грн., в тому числі погашено кредиторську заборгованість за 2022 рік – 757,3 тис. грн.

Відповідно до вимог Протоколу доручень, напрацьованих під час виїзної від 02.05.2023, та депутатського звернення депутата КМР Богдана Чорнія проєктно-кошторисна документація потребує коригування з метою врахування додаткових вимог місцевої громади. Крім того, у зв'язку із значним здорожчанням матеріальних ресурсів є необхідність у коригуванні кошторисної частини проєктно-кошторисної документації, оскільки проєктна документація складена в цінах станом на 2021 рік. У звітному періоді було розроблено та погоджено завдання на коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту. Розпочато коригування проєктно-кошторисної документації стадії РП.

- КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ «ВЕРБНЕ» - виконання в 2023 році становить 7 771,5 тис. грн. Підготовлено дефектний акт, складено кошторис, проведено експертизу. Виконувались будівельні роботи.

6. «Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо» - 36 606,9 тис грн, з яких 35 311,3 тис грн коштів бюджету міста Києва, 1295,6 тис грн - власних коштів підприємства. Безпечні умови забезпечуються працівниками 2 рятувально-водолазних, 3 рятувальних станцій, 5 рятувальних постів постійної комплектації та 23 постів сезонної комплектації, для роботи на яких у літній період залучались лайвгарди. Проведено 19521 превентивних заходів щодо попередження нещасних випадків на водних об'єктах. Надано первинної медичної допомоги у 370 випадках. Було врятовано 71 критичний плавець, повернуто батькам 60 дітей. На всіх локаціях встановлені інформаційні стенди щодо заборони купання, вилову риби, виходу на лід та інші заходи.

7. «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» - 600,0 тис грн - в поточному році здійснювалося коригування проєктно-кошторисної документації.

8. «Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі» - 428,5 тис грн - завершені роботи з монтажу камер відеоспостереження. Відхилення фінансування пояснюється економією.

9. «Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко» у Солом'янському районі» - 26 893,2 тис грн коштів бюджету міста Києва. Завершені роботи з влаштування доріжок з ФЕМ, спортивного багатофункціонального майданчика, спортивного майданчика воркаут, памп-треку, встановлено лави та урни, влаштовано громадську вбиральню та підключено її до інженерних мереж водопостачання та каналі.

10. «Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва» – 214 897,3 тис грн коштів бюджету міста Києва. Захід проведено на 45 об'єктах благоустрою.

Завдання «2.2. Впорядкування об'єктів міського простору» Розділу 2 Комплексної програми в 2023 році виконано на суму 9 835,0 тис грн коштів бюджету міста Києва. Запланований та виконаний 1 захід:

1. «Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу МАФів та тимчасових споруд» - 9 835,0 тис грн, роботи виконані на площі 17 414 кв м.

Завдання «2.3. Контроль та за створенням та утриманням міського простору» Розділу 2 Комплексної програми в звітному періоді виконано на суму 8795,7 тис грн коштів бюджету міста Києва на реалізацію 1 запланованого Комплексною програмою заходу. Ці кошти спрямовані на виконання заходу «Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для утримання та експлуатації об'єктів благоустрою зеленого господарства (скверів, парків, алей, бульварів тощо) загального користування.

Проведено роботи з розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне

користування на ділянках загальною площею 532 га. З них завершено роботи в повному обсязі (включно з 4 етапом - внесенням даних до Державного земельного реєстру) по ділянках площею 457,9 га (Святошинське ЛПГ та ЛПГ Конча-Заспа), закінчено роботи за договорами 2022 року, площа по яким врахована в звіті 2022 року, та розпочато роботи на 74,1 га (КО Київзеленбуд). Дарницьким ЛПГ роботи не виконані через відхилення учасників процедури закупівлі в зв'язку із невідповідністю тендерних пропозицій положенням тендерної документації.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Станом на кінець звітного періоду не виконано 12 заходів: 6 заходів Розділу 1. «Природоохоронні заходи у місті Києві» (із 13 запланованих) та 6 заходів Розділу 2. «Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду» (із 31 запланованого) з наступних причин:

1. «Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва, в тому числі проєктні роботи» - в зв'язку із уточненням і доопрацюванням учасником-переможцем додатків до договору було продовжено термін укладання договору, після чого через несприятливі погодні умови та малий термін виконання будівельних робіт, що не відповідав термінам виконання робіт відповідно до кошторисних розрахунків, відкриті торги було відмінено.
2. «Розробка проєкту організації території регіонального ландшафтного парку «Парк Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів» - для завершення робіт необхідне проведення додаткових вишукувань, в зв'язку з цим продовжено термін дії договору від 28.12.2021, за яким розпочато роботи в попередніх періодах, на 2024 рік шляхом підписання додаткової угоди.
3. «Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій» - розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду відбувається після надходжень клопотань, доручень, звернень. Протягом 2023 року звернення, доручення до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату не надходили.
4. «Розробка регіональних екологічних програм, в тому числі розроблення схеми та програми розвитку екологічної мережі міста Києва» - торги на закупівлю послуг з розроблення місцевої екологічної програми «Розроблення схеми та програми розвитку екологічної мережі міста Києва» не відбулися через відсутність пропозицій учасників для участі в закупівлі.
5. «Проведення наукових досліджень з отриманням наукового висновку щодо гідрологічного режиму, планування та розвитку рекреаційного стану каскаду Совських ставків у Голосіївському районі м. Києва» - Підрядник не зміг виконати роботи у встановлені терміни через незалежні від замовника причини.
6. «Проведення заходів з демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал», забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації і захоронення ртутевмісних відходів та рекультивациі забруднених територій, в тому числі здійснення проєктних робіт» - фінансування заходу в 2023 році не передбачене Розподілом коштів міського природоохоронного фонду для фінансування Переліку природоохоронних заходів у місті Києві на 2023 рік, який затверджений розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 14.08.2023 №597.
7. «Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності зони відпочинку «Троєщина» у Деснянському районі м. Києва – є необхідність в коригуванні кошторисної частини проєктно-кошторисної документації у зв'язку із затвердженням нових кошторисних норм України у будівництві згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, введенням санкцій щодо окремих виробників, здорожчанням матеріалів та обладнання та зменшенням їх. Розроблено завдання на коригування кошторисної частини проєктно-кошторисної документації по об'єкту. Проведена процедура оцінки впливу на довкілля та отримано висновок з оцінки впливу на довкілля. Станом на кінець бюджетного періоду 2023 року роботи не оплачені, в результаті чого виникла кредиторська заборгованість в сумі 274,5 тис грн
8. «Забезпечення вивезення побутових та інших відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача яких не визначено» - у зв'язку із відсутністю бюджетних призначень на 2023 рік.
9. «Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва» - проводиться робота щодо законодавчого врегулювання норм Земельного кодексу України в частині можливості надання права комунальним водогосподарським організаціям здійснювати оформлення на праві постійного користування землі водного фонду. Крім того, КП «Плесо» опрацьовується питання щодо можливості взяття земель

водного фонду в оренду за пільговою ставкою.

10. «Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території» - захід не виконувався в зв'язку із автоматичною відміною електронною системою закупівель на підставі п. 51 постанови КМУ «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 №1178, оскільки було відхилено всі тендерні пропозиції.

11. «Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва» - у 2023 році планувалось виконання робіт по антикорозійному захисту навісу вхідної групи, але у зв'язку з відсутністю таких робіт у проектній документації, вони не виконувались.

12. «Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т.ч. числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря» - в звітному періоді здійснено погашення кредиторської заборгованості за встановлені в 2022 році 2 пункти спостереження за забрудненням атмосферного повітря в місті Києві на суму 39 670,458 тис грн коштів бюджету міста Києва. З метою ефективного використання бюджетних призначень та згідно розпорядження КМВА від 16.11.2023 №939 проведено перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2023 рік, відповідно до якого кошти, які були передбачені на придбання та встановлення стаціонарних постів у 2023 році, перенаправлені на виконання інших заходів.