

№2



08/20242  
20.08.2021

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ**

вул. Леонтовича, 6, м. Київ, 01030, тел. (044) 366 63 03, (044) 366 63 05  
Контактний центр міста Києва (044)15-51 E-mail: dti@kmda.gov.ua, press.dti@kmda.gov.ua  
Код ЄДРПОУ 37405284

13.08.2021 № 053-22402  
На 222/7795 від 14.11.2019

Київська міська рада

Департамент фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)

Департамент економіки та інвестицій  
виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної  
адміністрації)

**КИЄВЛАСТЬ**

Департамент транспортної інфраструктури надає інформацію, звіт за I півріччя 2021 року щодо виконання рішення Київської міської ради від 14.11.2019 № 222/7795 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки» (зі змінами) та опрацьовано в Інформаційній системі моніторингу програм розвитку міста Києва.

Додатки: 1. Інформація про виконання Програми на 94 арк. в 1 прим.  
2. Пояснювальна записка до звіту на 2 арк. в 1 прим.

З повагою

Заступник директора – начальник  
управління з фінансово-економічних  
питань

Віталій ОСЬМАК

Лідія Герасименко 366 63 21

**Пояснювальна записка  
до звіту про хід виконання  
Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста  
Києва на 2019 – 2023 роки**

*назва міської цільової програми*

**за 2021, 1 півріччя**

**1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:**

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
141	1	140	0,71

**1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів**

**БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ**

Причини невиконання: Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.) в сумі 1 581 993,1 тис. грн. Підрядник АТ «Київметробуд», відповідно до договору будівельного підряду від 20.11.2018 № 744-ДБМ-18, продовжує виконання будівельних робіт. На будівельному майданчику № 214 в районі МЦК продовжуються роботи по спорудженню правого перегінного тунелю механізованим тунелепрохідницьким комплексом «Herrenknecht», від станції «Мостицька» в напрямку станції «Сирець» з монтажем кілець збірної секційної залізобетонної оправи, зовнішнім діаметром 6,1м. На звітню дату споруджено 1068 м правого перегінного тунелю. Продовжуються роботи з винесення міських інженерних мереж за межі метрополітену. На будівельному майданчику № 212біс продовжується виготовлення арматурних каркасів та виконуються роботи з улаштування огорожуючих конструкцій методом «стіна в ґрунті» із використанням установки «Casagrande» та бентонітової станції. ТОВ «Київметропроект» продовжує розробку робочої документації відповідно до укладеного договору від 13.10.2016 № 08/16-КМП. Виконані проектні роботи стадії «Р» з міського бюджету отримано та освоєно 1 523,2 тис. грн. ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» відповідно до укладеного договору від 22.05.2020 № 337-ДБМ проводить роботи з науко-технічного супроводу будівництва. За звітний період за виконані роботи з міського бюджету отримано та освоєно 5 254,8 тис. грн. У зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та оголошенням Урядом України карантину по всій території з продовженням терміну його дії, склалась складна ситуація з вирішенням питань з контрагентами, як не резидентами, так і резидентами України, а також із залученням робочої сили для виконання робіт підрядними організаціями, що призводить до зниження темпів будівництва і виконання капітальних вкладень.

**БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО**

Причини невиконання: ПЕСР м. Києва на 2021 рік передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету затвердженим розпорядженням КМР КМДА від 14.06.2021 № 1350 в сумі 30 000,0 тис. грн (проектні роботи). Для прискорення початку реалізації заходу підготовлено від 28.04.2021 № 1105-пр проєкт розпорядження виконавчого органу КМР КМДА «Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 20.07.2004 № 1312 «Про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троещина з двома електродепо» з внесенням змін стосовно зменшення протяжності і кошторисної вартості будівництва об'єкта та приведення найменування об'єкта з урахуванням чинного Генерального плану м. Києва.

## БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО

Причини невиконання: ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженою розпорядженням КМДА від 14.06.2021 № 1350 передбачені бюджетні асигнування в сумі 1 787 925,0 тис грн. Роботи виконуються за графіком. Перелік основних робіт: На ділянці будівництва мосту через р. Дніпро: - монтаж та натяг канатів підвісів; - опускання балки жорсткості; - антикорозійний захист м/к балки жорсткості та арки; - демонтаж тимчасових монтажних опор; - влаштування деформаційних швів; - влаштування декоративного підсвічування. На ділянці естакади на Трухановому острові, мосту через р. Десенка, естакади в урочищі Горбачиха: - роботи з влаштування елементів бар'єрної огорожі та шумозахисних екранів, - монтаж мережі зовнішнього освітлення та водовідведення з проїзної частини. Ділянка від порталу метрополітену до шляхопроводу через залізницю: - влаштування огорожуючих конструкцій метрополітену; - спорудження насипу; - влаштування фундаментів опор нижньої та верхньої естакади через залізницю; спорудження тіл опор; Ділянка від залізничних колій до проспекту Шухевича: - влаштування фундаментів опор, демонтаж технологічного проїзду вздовж колій

## БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ

Причини невиконання: Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 14.06.2021 № 1350) в сумі 521 479,0 тис. грн. Відновлено роботи зі спорудження шляхопроводу через жд колію та вул. Богатирську; продовжується зведення насипу дорожнього полотна; від вул. Рокоссовського до вул. С. Кульженка влаштовано верхні шари асфальтобетонного покриття. Роботи виконуються згідно графіку.

### 2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники			Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.		Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано	Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
36	-	-	20	-	-	-

Оцінка ефективності виконання програми буде відповідно оформлена за результатами року на підставі звіту про виконання результативних показників, звіту про досягнення індикаторів згідно рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 65/7638 розділ III, п.4.4.

### 3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Міська цільова програма затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 14.11.2019 № 222/7795 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки» (зі змінами) (далі - Програма) передбачає виконання у 2021 році 141 завдань та заходів (в тому числі 28 заходів, що не підлягають фінансуванню) на загальну суму 21 206 634,0 тис. грн, (39,5 % від планових обсягів фінансування Програми (8 377 504,5 тис. грн)).

Із 113 заходів Програми на 25 заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (далі - ПЕСР) затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 (зі змінами) передбачено бюджетні асигнування з міського бюджету.

За рахунок спеціального фонду протягом I півріччя 2021 року по заходах Програми фактично профінансовано на суму 1 548 421,3 тис. грн. Роботи виконувались згідно графіку проведення робіт та затвердженому плану асигнувань.

Низький рівень виконання Програми склалось у наслідок відсутності повноти переліку об'єктів в ПЕСР міста Києва на 2021-2023 роки (зі змінами) та Бюджету міста Києва затверджених на 2021 рік (зі змінами).

Наразі, ведеться процес підготовки внесення змін до Програми, що зумовлено необхідністю приведення у відповідність обсягів фінансування передбачених Програмою до обсягів фінансування передбачених рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» (зі змінами), рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами) та розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 № 1810 «Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 – 2023 роки».

## Інформація про виконання програми за 2021, 1 півріччя

### 1. Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019 – 2023 роки

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

### 2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:		Усього	у тому числі: за джерелами:		інші джерела		
				державний бюджет м.Києва	бюджет м.Києва		державний бюджет	бюджет м.Києва			
<b>Завдання: БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНИХ ЛІНІЙ</b>											
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ ІНФРАСТРУКТУРИ РАЙОНІ М. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2021, 2022, 2023	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.)
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА ДО СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД ПРОСП. Г. ВАТУТІНА ДО СТ. М. ДАРНИЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВІДОКРЕМЛЕНОЇ ЛІНІЇ АВТОБУСНОГО ТА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне	2020, 2021, 2022, 2023	115 000,0	0,0	115 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
ТРОЛЕЙБУСОВОГО РУХУ	підприємство "Київпастранс"									
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСОВОЇ ЛІНІЇ ВІД КП МА "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) ДО СТАНЦІЇ "ТЕРЕМКИ" КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2021, 2022, 2023	15 475,0	0,0	15 475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСОВОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ ВІД АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ГОЛОСІВСЬКОЇ ПЛОЩІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	10 955,7	0,0	10 955,7	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСОВОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. СИМОНА ПЕТЛЮРИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2020, 2021, 2022, 2023	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА №

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
Будівництво швидкісної автобусно-тролейбусної лінії від Ж/М ТРОЄЩИНА ДО СТ. МЕТРО «ДАРНИЦЯ» ПО ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, БУЛЬВАРУ ПЕРОВА, ПРОСП. ВИЗВОЛИТЕЛІВ, ВУЛ. МАЛИШКО	державної адміністрації, Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
Будівництво тролейбусної лінії від ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ (ВОКЗАЛ "ДАРНИЦЯ") ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО ДО ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
Будівництво тролейбусної лінії по вул. ВЕЛИКИЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО, БАСЕЙНИЙ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської	2021, 2022, 2023	4 800,0	0,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"									рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД ЛІСОВОГО ПРОСПЕКТУ ПО ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКИЙ, ПРОСПЕКТУ ГАГАРИНА ДО ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"	2021, 2022, 2023	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"	2021, 2022, 2023	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>										
Завдання: ПРІОРИТЕТНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМ ШВИДКІСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ ДЛЯ ОБ'ЄДНАННЯ ЛІВО- ТА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ТРАМВАЙНИХ МЕРЕЖ; РОЗШИРЕННЯ ЗОН ПІШОХІДНОЇ ДОСТУПНОСТІ СТАНЦІЙ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ШЛЯХОМ БУДІВНИЦТВА ДРУГИХ ВИХОДІВ										
РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ШВИДКІСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЄВА НА БАЗІ ІСНУЮЧОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТА ТРАМВАЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА - Ж/М БЕРЕЗНЯКИ ДО СТАНЦІЇ КАРАВАЄВІ ДАЧІ З ЗАЇЗДОМ В ТРАМВАЙНЕ ДЕПО ІМ. ШЕВЧЕНКА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунінальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ГЛИБОЧИЦЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунінальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	12 100,0	0,0	12 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО	Департамент транспортної	2020, 2021,	234 694,5	0,0	234 694,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
ВУЛ.ДМИТРІВСЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київпаstrans"	2022, 2023	10 500,0	0,0	10 500,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЄДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київпаstrans"	2020, 2021, 2022, 2023	70 500,0	0,0	70 500,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЛЮЩІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ВІД ВУЛИЦІ АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛИЦІ ПУЦА-ВОДИЦЬКОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ (1 ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	"Київпастранс" Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2021, 2022, 2023	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ З Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА ДО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ "ДАРНИЦЯ"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Відповідно до розпорядження КМДА № 1483 від 22.09.2020 р. передбачено виконання робіт по об'єкту: "Реконструкція трамвайної лінії від вул. Милославської до Дарницького залізничного вокзалу в Деснянському районі міста Києва". Бюджетні асигнування передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва
			443 794,5	0,0	443 794,5	0,0	0,0	0,0		Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.) в сумі 545 299,9 тис. грн. Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню та за результатами проведеної тендерної процедури закупівлі укладено Договір підряду № 54.21-3 від 18.05.2021р.; бюджетні зобов'язання по договору зареєстровано в органах Казначейства в м.Києві	
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			443 794,5	0,0	443 794,5	0,0	0,0	0,0			
<b>Завдання: БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ</b>											
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ДІЛЯНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ.ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2019, 2020, 2021, 2022,	37 000,0	0,0	37 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
"КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпластмас"	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Оприлюднено тендерну процедуру закупівлі – на стадії: подання пропозицій учасників тендеру: <a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-22-013245-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-22-013245-c</a> відповідно до обсягів фінансування передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) в сумі 277 942,8 тис. грн.
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ «ПАЛАЦ СПОРТУ»	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2020, 2021, 2022, 2023	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ПОВОРОТНОЇ КРИВОЇ НА ПЕРЕТИНІ	Комунальне підприємство "Київпастрас"	2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачено Програмою економічного і соціального
										від 14.06.2021 р.) в сумі 4 500,0 тис. грн. Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню. Отримання вихідних даних (технічних умов, містобудівних умов та обмежень, геологія/геодезія) для виконання проектних робіт стадії ТЕО (договір № 54.21-6 від 15.06.2021 р.) Рішенням Київської міської ради від 24.06.2021р. №1569/1610 схвалено участь комунального підприємства «Київпастрас» у проекті «Київська міська мобільність».

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
ВУЛ.АВТОВАЗОВСЬКОЇ ТА ВУЛ.ДОБРИНСЬКОЇ	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"		5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0		розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.).
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ПО ВУЛИЦІ АННИ АХМАТОВОЇ ТА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ ДО СТАНЦІЇ МЕТРО "ОСОКОРКИ"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"	2020, 2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0		Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.).
БУДІВНИЦТВО ДВУХПУТНОЇ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛИЦІ КОПЕРНИКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. БЕРДИЧІВСЬКОЇ, З ПЕРЕНЕСЕННЯМ ТРАМВАЙНОЇ ЗУПИНКИ З ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ НА ВУЛ. КОПЕРНИКА ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОСАДКОВИХ ПЛАТФОРМ ІЗОЛЬОВАНО ВІД ДОРОЖНЬОГО	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"	2020, 2021, 2022, 2023	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0		Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
ПОЛОГНА			72 000,0	0,0	72 000,0	0,0	0,0	0,0		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			72 000,0	0,0	72 000,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ										
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩІ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКИЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020, 2021	87 835,1	0,0	87 835,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню. Згідно рішення КМР від 11.04.19 №519/7175 "Про залучення кредиту ЄБРР для реалізації проекту "Модернізація міського транспорту м.Києва" підтримано залучення кредитних коштів на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання		
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела				
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА "ЛІСОВА"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпаstrans"	2020, 2021, 2022, 2023	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.)	реалізацію даного об'єкту, рішення КМР від 24.10.19 №3/7576" Про затвердження угоди про угоди про підготовку кредитного фінансування КП "Київпаstrans". Ведуться перемовини з ЄБРР банком щодо складу консультативної групи впровадження проекту.
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ЛУК'ЯНІВСЬКА ПЛОЩА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2020, 2021, 2022, 2023	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м.	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела			
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"												Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.)
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ДАРНИЦЯ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"	2021, 2022, 2023	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ЛИБІДСЬКА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"	2021, 2022, 2023, 2020	1 700,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО	Департамент транспортної	2020, 2021,	3 072,0	0,0	3 072,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА БУЛЬВАР ЛЕПІСЕ	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київластрас"	2022, 2023	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)	економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА СІМ'І СОСНІНИХ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київластрас"	2020, 2021, 2022, 2023	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА НИВКИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2021, 2022, 2023	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДНОГО ВУЗЛА КИЛЬЦЕВА ДОРОГА (авгостанція "Теремки")	"Київпастрас" Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"	2021, 2022, 2023	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			108 607,1	0,0	108 607,1	0,0	0,0	0,0		
<b>Завдання: ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ</b>										
ПРИДБАВАННЯ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	782 259,0	0,0	782 259,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
ПРИДБАВАННЯ ТРОЛЕЙБУСІВ	Департамент транспортної	2019, 2020,	1 419 042,5	0,0	1 419 042,5	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва
	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київпаstrans"	2021, 2022, 2023								2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).	
ПРИДБАННЯ ЕЛЕКТРОБУСІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київпаstrans"	2020, 2021, 2022, 2023	57 500,0	0,0	57 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).	
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			2 258 801,5	0,0	2 258 801,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Завдання: ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ АВТОТРАНСПОРТУ</b>											
ПРИДБАННЯ АВТОБУСІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2019, 2020, 2021, 2022,	526 350,0	0,0	526 350,0	0,0	209 571,7	0,0	209 571,7	0,0	Відповідно до рішення КМР "Про надання згоди КП
											Виконано частково

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"	2023								"Київпастрас" на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу" від 12.03.2020 № 534/8704 та відповідно до договору фінансового лізингу від 22.07.2020 № 1133/2020/Київ ОД-МСБ-ФЛ оплачено 209 571,7 тис грн., та здійснено поставку 39 автобусів. Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>											
<b>Завдання: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТО ТА ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА</b>											
РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНКІУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020, 2021	241 651,5	0,0	241 651,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.) в сумі 3 000,0 тис. грн. Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню. Оголошено тендерну процедуру закупівлі щодо «Постачання 2 нових кабін функціонеру для перевезення пасажирів, обладнання до них та супутніх послуг», відповідно до Фінансової

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ) ТЯГОВИХ ПІДСТАНЦІЙ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
ВЛАШТУВАННЯ ШУМОЗАХИСНИХ	Департамент транспортної	2020, 2021,	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачено Програмою

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
ПРИСТРОЙ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ПО ВУЛ.ЗАКРАСЬСЬКОГО ДО ВУЛ.ДРАЙЗЕРА	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київласттранс"	2022, 2023	5 463,0	0,0	5 463,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)	
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНОГО ДЕПО ПО ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київласттранс"	2020, 2021, 2022, 2023	59 021,5	0,0	59 021,5	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)	
ПРИБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2020, 2021, 2022, 2023	59 021,5	0,0	59 021,5	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання		
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва	інші джерела
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ	"Київпастрас" Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	125 319,3	0,0	125 319,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим розпорядженням м КМДА від 13.04.2021р. № 863 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 49 000,0 тис. грн. Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню. За результатами тендерної процедури закупівлі укладено Договори підляда на виконання робіт та в кінці червня 2021 року зареєстровано бюджетні зобов'язання в органах Казначейства в м. Києві, відповідно до затверженого адресного

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела			
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>													
Завдання: ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ЗУПИНОК ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ТЕРИТОРІЇ ТА ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ													
ОБЛАШТУВАННЯ ЗАСОБАМИ ПАСИВНОГО ЗАХИСТУ ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ТА ПІДХОДИ ДО ПІШХОДНИХ ПЕРЕХОДІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	115,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік, розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>													
Завдання: СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ЦЕНТРУ КЕРУВАННЯ КОМУНАЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ													
СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ЦЕНТРУ КЕРУВАННЯ КОМУНАЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2020, 2021, 2022, 2023	253,0	0,0	0,0	253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Роботи з проектування Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання		
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва	інші джерела
	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"		253,0	0,0	253,0	0,0	0,0	0,0		збору інформації здійснює Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.		
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			253,0	0,0	253,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Завдання: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА НОВИХ ТА РОЗВИТОК ІСНУЮЧИХ ЛІНІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ</b>												
БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	3 525 221,0	0,0	3 525 221,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ПЕСР м. Києва на 2021 рік передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету затвердженим розпорядженням м КМР КМДА від 14.06.2021 № 1350 в сумі 30 000,0 тис. грн (проектні роботи). Для прискорення початку реалізації заходу підготовлено від 28.04.2021 № 1105-пр проект розпорядження виконавчого

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
										органу КМР КМДА «Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 20.07.2004 № 1312 «Про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина з двома електродепо» з внесенням змін стосовно зменшення протяжності і кошторисної вартості будівництва об'єкта та приведення найменування об'єкта з урахуванням чинного Генерального плану м.Києва.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання			
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва	інші джерела	
БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	2 142 986,3	0,0	2 142 986,3	0,0	0,0	6 778,0	6 778,0	0,0	0,0	Виконано частково	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.) в сумі 1 581 993,1 тис. грн. Підрядник АТ «Київметробуд», відповідно до договору будівельного підяду від 20.11.2018 № 744-ДБМ-18, продовжує виконання будівельних робіт. На будівельному майданчику № 214 в районі МЦК продовжуються роботи по спорудженню правого перетинного тунелю механізованим тунелепрохідницьким комплексом «Hertgenkiesch», від станції

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
										«Мостицька» в напрямку станції «Сирець» з монтажем кілець збірної секційної залізобетонної оправи, зовнішнім діаметром 6,1 м. На звітню дату споруджено 1068 м правого перегінного тунелю. Продовжуютья роботи з винесення міських інженерних мереж за межі метрополітену. На будівельному майданчику № 21261с продовжується виготовлення арматурних каркасів та виконуються роботи з улаштування огорожувачих конструкцій методом «стіна в ґрунті» із використанням

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
										установки «Casagrande» та бетонної станції. ТОВ «Київметропроект» продовжує розробку робочої документації відповідно до укладеного договору від 13.10.2016 № 08/16-КМП. Виконані проєктні роботи стадії «Р» з міського бюджету отримано та освоєно 1 523,2 тис. грн. ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» відповідно до укладеного договору від 22.05.2020 № 337-ДБМ проводить роботи з науково-технічного супроводу будівництва. За звітний період за виконані роботи з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
										міського бюджету отримано та освоєно 5 254,8 тис. грн. У зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та оголошенням Урядом України карантину по всій території з продовженням терміну його дії, склалась складна ситуація з вирішенням питань з контрагентами, як не резидентами, так і резидентами України, а також із залученням робочої сили для виконання робіт підприємними організаціями,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ПОДРОМ" В НАПРЯМКУ Ж/М "ТЕРЕМКИ-ІІ" ДО ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА (ВУЛ.КРЕЙСЕРА "АВРОРА") У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	108 532,2	0,0	108 532,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СВЯТОШИНСЬКО-БРОВАРСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СВЯТОШИН" ДО СТАНЦІЇ "НОВОБІЛИЧІ" ІЗ ЗВОРОТНИМ ЕЛЕКТРОДЕПО "НОВОБІЛИЧІ"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2020, 2021, 2022, 2023	716 072,4	0,0	716 072,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"											24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ В М. КИЄВІ ВІД СТАНЦІЇ "ХАРКІВСЬКА" ДО ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ З ЕЛЕКТРОДЕПО "ХАРКІВСЬКЕ" (П ЧЕРГА ЕЛЕКТРОДЕПО)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	207 072,1	0,0	207 072,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			6 699 884,0	0,0	6 699 884,0	0,0	0,0	6 778,0	0,0		
<b>Завдання: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІСНУЮЧИХ СТАНЦІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ</b>											
БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "ЛЬВІВСЬКА БРАМА" З БУДІВНИЦТВОМ ВХОДУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022	518 882,3	0,0	518 882,3	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
	державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київський метрополітен"									Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ВХОДУ НА СТАНЦІЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ВОКЗАЛЬНА" СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЇ ЛІНІЇ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022	171 082,5	0,0	171 082,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА МІЖ СТАНЦІЯМИ "ЗОЛОТІ ВОРОГА" ТА "ТЕАТРАЛЬНА"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	4 126,4	0,0	4 126,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
	метрополітен"		694 091,2	0,0	694 091,2	0,0	0,0	0,0	Києва на 2021 рік" (зі змінами, внесеними рішенням КМР від 22.04.2021 №574/615).	
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			694 091,2	0,0	694 091,2	0,0	0,0	0,0		
<b>Завдання: ЯКІСНЕ ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ</b>										
ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	224 250,0	0,0	224 250,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
			224 250,0	0,0	224 250,0	0,0	0,0	0,0		
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			224 250,0	0,0	224 250,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Завдання: ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ</b>										
ХІМІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ	Департамент	2020,	23 781,3	0,0	23 781,3	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:		Усього	у тому числі: за джерелами:			
				державний бюджет	бюджет м.Києва		інші джерела	бюджет м.Києва		
ГРУНТІВ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ТА КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЙ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ.	транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2021, 2022	39 000,0	0,0	39 000,0	0,0	0,0		призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).	
РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ.	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022	39 000,0	0,0	39 000,0	0,0	0,0	Не виконано	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік розпорядження м КМДА від 14.06.2021 № 1350 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 15 818,3 тис. грн. У зв'язку зі зміною чинних нормативно-правових та нормативних актів України, вартості	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
										кошторисної заробітної плати (рішення Київської міської ради від 20.12.2018 № 485/6536), із розробником проекту ТОВ "Інженерні системи України" згідно з договором від 02.02.2021 № 36-Ш-21 та додатковою угодою від 22.02.2021 № 1 виконано коригування існуючої проектно-кошторисної документації (акт від 19.03.2021 № 4), проведено експертизу ДП "Укрдержбудекспертиза" (експертний звіт від 19.05.2021 № 00-0134/01-21). Перезатверджено робочий проєкт наказом КП "Київський метрополітен"

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
										від 16.06.2021 № 150-Н та розміщено на Prozorro оголошення на закупівлю робіт "Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станції («Берестейська», «Олімпійська», «Почайна»), код 45343000-3 за ДК 021:2015 «Встановлення протипожежного обладнання» 29.06.2021 UA-2021-06-29-006623-с, аукціон 05.08.2021. Фінансування з міського бюджету у 2021 році не проводилось.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
ПРИБААННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ * (СПЕЦІАЛЬНА КОЛІЙНА МАШИНА МУВ-69МТ-002).	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022	12 650,0	0,0	12 650,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ ІЗ ЗАМІНОЮ ЕСКАЛАТОРІВ НА СУЧАСНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021	103 500,0	0,0	103 500,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НА СУМІЩЕНИХ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2020, 2021, 2022	21 730,0	0,0	21 730,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
ТЯГОВИЙ ЗАХОДИ ПІДСТАНЦІЯХ З БУДІВНИЦТВОМ ВВОДІВ (Куренівсько-Червоноармійська лінія).	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"		0,0	0,0	559 497,4	0,0	0,0	0,0	Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).	
БІДВІВНИЦТВО МАЙСТЕРЕНЬ ПО РЕМОНТУ ЕСКАЛАТОРІВ КП "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" ПО ВУЛ.ОЗЕРНИЙ В М.КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	559 497,4	0,0	0,0	0,0	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).	
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	171 330,7	0,0	0,0	0,0	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			931 489,4	0,0	931 489,4	0,0	0,0	0,0		міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
Завдання: РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД										
РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ КИЇВ-ГОСТОМЕЛЬ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2021, 2022	52 392,5	0,0	52 392,5	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ГОРЬКОГО	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2020, 2021	36 771,3	0,0	36 771,3	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021	326 728,0	0,0	326 728,0	0,0	0,0	0,0	№ 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).	Не виконано
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022, 2023	250 000,0	0,0	250 000,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням КМРП від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).	Бюджетні призначення на 2021 рік не
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ПРОСПЕКТОМ ПОВІТРЯНОГО ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІДХОДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022, 2023	110 951,6	0,0	110 951,6	0,0	0,0	0,0	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 14.06.2021 № 1350) в сумі 36 711,8 тис. грн. Виконуються проектні роботи. Роботи виконуються відповідно графіку.	Виконано частково
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ, ПАРКОВОЇ ДОРОГИ,	Департамент транспортної інфраструктури	2020, 2021, 2022	110 951,6	0,0	110 951,6	0,0	0,0	0,0	Бюджетні призначення на 2021 рік не	Не виконано

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ НА ДІЛЯНЦІ ВІД АЛЕЇ ГЕРОЇВ КРУТ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"		150 000,0	0,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0		передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ВУЛИЦІ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021, 2022	200 000,0	0,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЛОЩІ ГЕРОІВ БРЕСТА БІЛЯ СТАНЦІ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ «СВЯТОШИН» З БУДІВНИЦТВОМ ПРАВОГО ПОВОРОТУ І ВІЇЗДОМ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021	140 000,0	0,0	140 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТАШКЕНТСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ДАНИЛА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2019, 2020, 2021	184 990,0	0,0	184 990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ ТА ВУЛ. МИКОЛИ ГРИНЧЕНКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Комунальна корпорація "Київавтодор" Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022, 2019	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Києва на 2021 рік" (зі змінами). Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ МОСТУ ІМ С.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО (ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	500 000,0	0,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 14.06.2021 № 1350) в сумі 20 000,0 тис. грн. Процедура закупівлі проектних робіт стадії "ЕП" та "П" призупинено, у зв'язку з поданням скарги до Антимонопольного комітету одним із

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
РЕКОНСТРУКЦІЯ НАЗЕМНОГО ПІДХОДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО БІЛЯ ІНСТИТУТУ БДЖІЛЬНИЦТВА ІМ.П.ПРОКОПОВИЧА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021	42 849,5	0,0	42 849,5	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2019, 2020, 2021	79 276,0	79 276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Бюджетні асигнування передбачені ПЕЕР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 14.06.2021 № 1350) в сумі 63 685,7 тис. грн.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"										Виконується коригування ПКД. Завершені будівельні роботи II етапу та розпочаті роботи III етапу. Роботи виконуються відповідно графіку.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022	70 000,0	0,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИВОКЗАЛЬНОЇ ПЛОЩІ БІЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ «ДАРНИЦЯ» З БУДІВНИЦТВОМ ДВОХ АВТОМОБІЛЬНИХ ТА ОДНОГО ТРАМВАЙНОГО ТУНЕЛІВ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2021, 2022, 2023	26 536,0	0,0	26 536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ВІД СТ. МЕТРО «ЧЕРВОНИЙ ХУТІР» ДО БОРИСПІЛЬСЬКОГО ШОСЕ З ВЛАШТУВАННЯМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ З БОРИСПІЛЬСЬКИМ ШОСЕ	"Київавтодор" Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022, 2023	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКОЇ-ВУЛ. Т. ДРАЙЗЕРА З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022, 2023	45 027,8	0,0	45 027,8	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ. ПОЛЯРНЮЮ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2020, 2021, 2022, 2023, 2019	336 162,6	0,0	336 162,6	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМРП від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			2 670 685,3	119 276,0	2 551 409,3	0,0	0,0	27 745,9	0,0	
Завдання: БУДІВНИЦТВО В УЛИЧНО-ШЛЯХОВІ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД										
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВ. ПЕРОВА-ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021	112 097,0	0,0	112 097,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМРП від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			112 097,0	0,0	112 097,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ (ПЛОЩА ГЕРОІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021, 2022	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	52 575,8	0,0	52 575,8	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 14.06.2021 № 1350) в сумі 7 056,6 тис. грн. Вирішується питання щодо точки приєднання електричних мереж системи розподілу (ДТЕК). Триває процедура погодження проекту землеустрою Кабінетом Міністрів України.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ ДРУЖБИ НАРОДІВ З ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022	18 968,2	0,0	18 968,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО АВТОДОРОГИ НА ВУЛ. ПРОЄКТНІЙ, 1 У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). Захід потребує виключення з МЦП, оскільки вулиця Проектна, 1 є тільким у Святошинському районі і пролягає від Кільцевої дороги до кінця

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	у тому числі: за джерелами:		Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва		інші джерела	державний бюджет			бюджет м. Києва
БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО ПІСХОДІННОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ВУЛ. ЗАВОЛОТНОГО В РАЙОНІ БУДИНКУ № 138	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021	43 659,0	0,0	43 659,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			427 300,0	0,0	427 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ											
БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВІД ПОШТОВОЇ ПЛЮЩІ ДО МОСТУ ІМЕНІ С.О. ПАТОНА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2019, 2020, 2021, 2022	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ «ВОСКРЕСЕНКА - МОСКОВСЬКИЙ МІСТ-ЦЕНТР» В М. КИЄВІ	адміністрації), Муніципальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021	8 038,8	0,0	8 038,8	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ «КУРЕНІВКА - ЦЕНТР» В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Муніципальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021	36 067,5	0,0	36 067,5	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ «ЛІСОВИЙ МАСИВ - ЦЕНТР» В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2019, 2020, 2021	40 901,3	0,0	40 901,3	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва
	(Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"		90 007,6	0,0	90 007,6	0,0	0,0	0,0		рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).	
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			90 007,6	0,0	90 007,6	0,0	0,0	0,0			
<b>Завдання: ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ОБМЕЖЕННЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ТРОТУАРАХ ТА В ПІШХОДНИХ ЗОНАХ</b>											
ПРИДБАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ БОЛЛАРДІВ (АВТОМАТИЧНИХ, ГІДРАВЛІЧНИХ БЛОКРАТОРІВ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022, 2023	17 010,0	0,0	17 010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід потребує виключення з МЦП, оскільки встановлення боллардів здійснюється в рамках виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту дільнянок вулично-дорожньої мережі, з обов'язковим включенням до складу розробки ПКД



Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання		
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва	інші джерела
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			1 483 786,9	1 080 431,5	403 355,4	0,0	211 981,4	167 041,7	44 939,7	0,0		
Завдання: ПОКРАЩЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОГО Авіаційного господарства												
БУДІВНИЦТВО 2-Х АНГАРІВ	Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ)	2021	45 000,0	0,0	0,0	45 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід заплановано за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів
РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ Відеоспостереження та системи периметрової сигналізації	Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ)	2020, 2021	8 000,0	0,0	0,0	8 000,0	77,0	0,0	77,0	0,0	Виконано частково	Захід заплановано за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів
Оновлення парку спецавтотранспорту	Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ)	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	54 300,0	0,0	0,0	54 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід заплановано за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			107 300,0	0,0	0,0	107 300,0	77,0	0,0	77,0	0,0		
Завдання: Впровадження принципів «розумної парковки» (перехід на безплатковий розрахунок, створення онлайн-мапи вільних паркомісць)												
ПРИДБАННЯ ПАРКОМАТІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2020, 2021	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Недостатнє фінансування, джерелом якого є кошти

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання						
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва	інші джерела				
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київтранспарк сервіс"		30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва, а саме 60% плати за паркування (за I півріччя 2021 року сплачено до цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва 7 513,6 тис. грн.).						
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
<b>Завдання: БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД</b>																
БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-тран	2019, 2020, 2021, 2022	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0	0,0	16,1	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні асигнування передбачені ПЕЕР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 14.06.2021 № 1350) в сумі 33 164,8 тис грн. Фактично профінансовано та виконано робіт згідно запланованих бюджетних

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання					
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва	інші джерела			
спортивних споруд м. Києва"	спортивних споруд м. Києва"								асигнування на суму 16,1 тис. грн.						
БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2020, 2019, 2021, 2022	200 000,0	0,0	200 000,0	0,0	0,0	91 277,2	91 277,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 14.06.2021 № 1350) в сумі 521 479,0 тис. грн. Відновлено роботи зі спорудження шляхопроводу через жд колію та вул. Богатирську; продовжується зведення насипу дорожнього полотна; від вул. Рокоссовського до вул. С. Кульженка влаштовано верхні шари асфальтобетонного покриття. Роботи виконуються згідно графіку.
БУДІВНИЦТВО ПІДЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ	Департамент транспортної інфраструктури	2019, 2020, 2021	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування на 2021 рік не

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «КІЙВ» (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.		2 866 330,1	0,0	2 866 330,1	0,0	0,0		передбаченим затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами).	
БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2019, 2020, інфраструктури 2021	1 001 051,0	317 472,1	683 578,9	0,0	0,0	Виконано частково	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженою розпорядженням КМДА від 14.06.2021 № 1350 передбачені бюджетні асигнування в сумі 1 787 925,0 тис грн. Роботи виконуються за графіком. Перелік основних робіт: На ділянці будівництва мосту через р. Дніпро: - монтаж та натяг канатів підвісів; - опускання балки	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
										жорсткості, - антикорозійний захист м/к балки жорсткості та арки; - демонтаж тимчасових монтажних опор; - влаштування деформаційних швів; - влаштування декоративного підвічування. На ділянці естакади на Трухановому острові, мосту через р. Десенка, естакади в урочищі Горбачиха: - роботи з влаштування елементів бар'єрної огорожі та шумозахисних екранів, - монтаж мережі зовнішнього освітлення та водовідведення з проїзної частини. Ділянка від

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання				
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва	інші джерела		
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
«КІЇВ-РУСАНІВКА» - СТАНЦІЯ «КІЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ»	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.								Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами).	
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ПРОСП.НАУКИ ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.	2020, 2021, 2022, 2023	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами).	
БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання		
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва	інші джерела
	Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.									розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами).		
БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ НА ВУЛ. ГЖЕВСЬКІЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.	2019, 2020, 2021, 2022	24 000,0	0,0	24 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами).		
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			3 491 330,1	0,0	3 491 330,1	0,0	0,0	1 092 344,3	408 765,4	683 578,9	0,0	
Завдання: РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД												
ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ШВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12+240-КМ 14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2020, 2021, 2022, 2023	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва
ШЛЯХОПРОВІД)	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.		Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	№ 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами).
ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВІДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДИНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛІСВА ТА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженою розпорядження м.КМДА від 14.06.2021 № 1350 передбачені бюджетні асигнування в

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
ВУЛ.СТЕЦЕНКА 3 ВУЛ.ЩЕРБАКОВА	адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"		7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	сумі 151 750, 0 тис. грн. Фінансування відсутнє. Проведено комплексну державну експертизу техніко-економічних обґрунтувань, схвалено розпорядження м КМДА. Проведена комплексна експертиза проектної документації, отримано позитивний експертний звіт. Відповідно до запланованих бюджетних асигнування виконання заходу заплановано на II-IV кв.2021 р.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ГАГАРИНА 3 РЕКОНСТРУКЦІЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ «ЧЕРНІГІВСЬКА» 3 ДЕМОНТАЖЕМ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСП. ГАГАРИНА	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.								Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами).	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНОЇ ВІД ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ДО ВУЛ.ДОРОГОЖИЦЬКОЇ З ДОБУДОВОЮ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ МІЖ ВУЛ.ОРАНЖЕРЕЙНОЮ ТА ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	1 900,8	0,0	1 900,8	0,0	0,0	0,0	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами).	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІМ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2020, 2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженою розпорядження м КМДА від 14.06.2021 № 1350 передбачені бюджетні асигнування з міського	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва
	Комунальне підприємство "Дирекція Будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"									бюджету в сумі 10 100,0 тис. грн. Виконуються проєктні роботи. Проектна документація, стадія ТЕО знаходиться в експертизі. Фінансування відсутнє. Відповідно до запланованих бюджетних асигнування виконання заходу заплановано з IV кв. 2021 р.	
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			178 900,8	0,0	178 900,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Завдання: ПОКРАЩЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОГО ГОСПОДАРСТВА</b>											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2019, 2020, 2021, 2022	84 636,6	0,0	84 636,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Бюджетні призначення на захід на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІЇВБЛАГОУСТРІЙ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)										бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). Роботи завершено згідно передбачених бюджетних асигнувань у 2020 році.
ПРИДБАВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УТРИМАННЯ ПІДЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021, 2022	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			<b>94 636,6</b>	<b>0,0</b>	<b>94 636,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Завдання: ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	у тому числі: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КІУТО З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ВІЗДІВ ТА ВІЗДІВ З ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКОЇ	Десянська районна в місті Києві державна адміністрація	2019, 2020, 2021	4 350,0	0,0	4 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			4 350,0	0,0	4 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Завдання: РОЗРОБКА ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА КИЄВА											
ПРИДБАННЯ НЕОБХІДНОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТА РОБОТИ ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА КИЇВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ведуться роботи щодо отримання доступу до транспортної моделі міста Києва.



Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОМОЦІЙНІ КАМПАНІЇ ЗАОХОЧЕННЯ КОРИСТУВАННЯ ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ ТА ВЕЛОТРАНСПОРТОМ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпаstrанс", Комунальна корпорація "Київавтодор", Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	У зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, інформаційно-промоційна кампанія щодо користування громадським транспортом проводиться у напрямку роз'яснення правил користування громадським транспортом в умовах карантину та важливості проведення масової вакцинації населення. Зокрема, у наземному громадському транспорті та метрополітені розміщені інформаційні плакати та забезпечено ротацію аудіо-ролика про

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
										<p>необхідність вакцинації. Також для популяризації громадського транспорту спільно з Департаментом суспільних комунікацій розробляються макети зовнішньої реклами та анімаційний ролик про правила користування смугами для руху маршрутних транспортних засобів.</p> <p>Інформаційно-комунікаційна кампанія із заохочення користування велотранспортом проводиться постійно.</p> <p>Зокрема, публікуються роботи з розвитку велосипедної інфраструктури, які мають на меті розширити</p>

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
										мережу та продовжити поєднання фрагментарних велосипедних смуг та доріжок у повноцінні маршрути. Крім того, спільно з ГО U-Cycle у партнерстві з Союзом українських студентів у Німеччині (СУСН), Департаментом транспортної інфраструктури КМДА, ГО «Екодія» за підтримки Center of International Migration and Development проведена Літня школа «Вулиці для людей», результатом якої стали напрацьовані ескізні проекти вулиць Подолу з урахуванням велосипедної інфраструктури. Разом з тим, в

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Завдання: ПІДВИЩЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ НАПОВНЮВАНOSTI ПРИВАТНОГО АВТОТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСАД КОЛЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ АВТОМОБІЛЯ (CARPOOLING)										
ІНЦІУВАННЯ ЗМІН ДО ПДР УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ ДОПУСКУ НА СМУГУ ІТ АВТОМОБІЛІВ, ЗАПОВНЕНИХ ДО СВОЄЇ МАКСИМАЛЬНОЇ ПАСПОРТНОЇ МІСТКОСТІ.	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Відсутні повноваження у ДПІ.
Завдання: ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАЯВНОГО ПАРКУ АТОМОБІЛІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРВІСУ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ (CARSHARING)										

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва
РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО ТА СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ CARPOOLING ТА CARSHARING В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Роботи по даному заходу у звітному періоді не проводились у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>											
<b>Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕСТИМУЛЯЦІЇ НЕТРУДОВИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОЇЗДОК У ГОДИНИ ПІК</b>											
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В МІСТІ КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс", Комунальне підприємство "Київтранспарк сервіс"	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Розпорядження м виконавчого органу КМР (КМДА) від 25.06.2021 № 1459 "Про встановлення тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються Комунальним підприємством





Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
										та вчиняти дії, які запроваджують обмеження на ринку, не передбачене законодавством . Законом можуть бути встановлені винятки з цього правила з метою забезпечення національної безпеки, оборони чи інших загальносуспільних інтересів. Рішенням Київради від 22.05.2013 № 340/9397 «Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантажних автомобілів у м.Києві» обмежено в їзд вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни в межі м. Києва з 07.00 до 20.00.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>										
Завдання: ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПРИВАТНОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ТА РОЗВИТОК НЕОБХІДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ										
РІШЕННЯ КІЇВРАДИ ПРО ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАРЯДКУ ЧИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>										
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ НОРМ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ										
КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ, ЯКІ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ МАЮТЬ	Департамент транспортної інфраструктури	2020, 2021, 2022,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсутні повноваження у ДП.										
Комплекс заходів передбачається										

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
ПЕРЕДАЧАТИ ВИКОНАВЦІ РОБІТ (В Т.Ч. ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ)	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	при проєктуванні.
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>										
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ НЕЗАЛЕЖНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБІТ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ										
АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ, А ТАКОЖ СПІВРІВНЯЦЯ З НЕЗАЛЕЖНИМИ МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ АУДИТ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас", Комунальна корпорація "Київавтодор", Комунальне підприємство "Київський метрополітен",	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано
										У I півріччі 2021 році співпраця з незалежними міжнародними та національними компаніями, що здійснюють аудит якості будівельних робіт об'єктів транспортної інфраструктури не проводилась.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
	Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛІЯНИ)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ НЕЗАЛЕЖНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБІТ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ										
АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА ПРИ ПРОЄКТУВАННІ РЕКОНСТРУКЦІЙ В УЛИЦЬ ТА ДОРІГ ПЕРЕДБАЧАТИ МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕЛОДОРІЖОК, АБО ВЕЛОСМУГ ТА ВЕЛОПАРКОВОК	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	У 2017 році між КМДА, КК "Київавтодор", Національним Секретаріатом Ініціативи CoST та Transparency International Україна з метою запровадження нового рівня прозорості та доступності інформації, запобігання корупційним діям і

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	зловживанням, максимальної економії та забезпечення ефективного ведення господарської діяльності укладено Меморандум про взаєморозуміння. Здійснено аудит кап.рем. вул. Алма-Атинської, Кільцевої дороги. Після відновлення проекту реконструкції вул. Кирилівської здійснюватиметься аудит.
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Завдання: РОЗШИРЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КИЇВСЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВУЗЛА У ТРАНСПОРТНУ СИСТЕМУ МІСТА (ОПТИМІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ, ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ, ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗКЛАДУ РУХУ)										
РІШЕННЯ КІЇВРАДИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ СВІТОВОГО БАНКУ ЩОДО РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню. Відповідно до розпорядження КМДА № 431

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва
	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"		Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	від 12.03.2020 року «Про будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції Київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Петерському районах міста Києва» КП "Київпастранс" визначено замовником робіт. Реалізація зазначеного об'єкту відповідає проекту «Київська міська мобільність» в рамках співробітництва з Світовим банком (рішення КМР від 24.06.2021 р. № 1569/1610).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання		
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела				
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>														
Завдання: СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ДОРАДЧОГО ОРГАНУ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТІ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КМДА														
АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: НА БАЗІ СТВОРЕНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ СТВОРИТИ ДОРАДЧИЙ ОРГАН З ЗАНАЧЕННЯМ ЙОГО ФУНКЦІЙ В ПОЛОЖЕННІ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У 2021 році бюджетні призначення не передбачено.
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>														
Завдання: ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДИ МІСТА У ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОЇ МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ														
АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: НА БАЗІ СТВОРЕНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ СТВОРИТИ ДОРАДЧИЙ ОРГАН З ЗАНАЧЕННЯМ ЙОГО ФУНКЦІЙ В ПОЛОЖЕННІ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У 2021 році бюджетні призначення не передбачено.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Завдання: РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ										
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ: ПАРТНЕРСТВО З МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ, ЩО НАДАЮТЬ КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ (В Т.Ч. З АУДИТУ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Протягом звітного періоду 2021 року Департаментом транспортної інфраструктури спільно з підпорядкованими комунальними підприємствами постійно проводиться робота з міжнародними аудиторськими фірмами (HLBUkraine, Ernst&Young, Deloitte та інші) щодо проведення аудиту фінансової звітності та надання консультаційних послуг (ЗУ "Про бухгалтерський облік та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			у тому числі: за джерелами:		у тому числі: за джерелами:		Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела			
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела							
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>													
Завдання: СТВОРЕННЯ РАДИ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ МІСТА ТА ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ З МЕТОЮ УЗГОДЖЕННЯ ПРИМІСЬКИХ МАРШРУТІВ, МІЖ ПРОФІЛЬНИМИ ОРГАНАМИ КМДА ТА КОДА													
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ : СТВОРЕННЯ РАДИ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ (МАРШРУТІВ) МІСТА КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Виконання заходу заплановано на 2023 рік.
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>													
Завдання: ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГУ, АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА НА ОСНОВІ СТАТИЧНОЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНИХ МОДЕЛЕЙ (ЗБІР СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ, ОНОВЛЕННЯ ГЕОІНФРАСТРУКТУРНИХ ДАНИХ)													
ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО	Департамент транспортної	2020, 2021,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з встановленими



Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ПРОЦЕДУРИ УЗГОДЖЕННЯ ПЛАНІВ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА, ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТУ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИ СКЛАДАННІ ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ, ПРОВЕДЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АКТУАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА										
Адміністративні дії - рішення КМР або розпорядження КМДА щодо необхідності моделювання транспортних об'єктів на транспортній моделі	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано Моделювання на транспортній моделі м. Києва здійснюється Департаментом архітектури.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Завдання: ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДРУГОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ										
Сприяння необхідним погодженням для ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» у будівництві цього об'єкта	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано У рамках чинного законодавства Департамент транспортної інфраструктури буде сприяти будівництву в межах компетенції.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела			
													0,0
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>													
<b>Завдання: ВПОРЯДКУВАННЯ РИНКУ ТАКСІ</b>													
ІНЦІВАННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ТАКСІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Сфера регулювання ринку таксі відноситься до компетенції Міністерства інфраструктури України.
РОЗРОБКА СТАНДАРТІВ ТА ВИМОГ ДО ОПЕРАТОРІВ, АВТОМОБІЛІВ, ВОДІВ ТАКСІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ДОТРИМАННЯМ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Сфера регулювання ринку таксі відноситься до компетенції Міністерства інфраструктури України.
ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ ЛЕГАЛІЗАЦІ ТІНЬОВОЇ ЧАСТИНИ РИНКУ ТАКСІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Сфера регулювання ринку таксі відноситься до компетенції Міністерства інфраструктури України.

Найменування заходу	Виконавці заходу (адміністрації)	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання					
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва	інші джерела			
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>															
Завдання: ОПТИМІЗАЦІЯ МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗВІТУ «ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ», ВИКОНАНОГО В РЕЗУЛЬТАТІ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ЕКСПЕРТІВ КМДА ТА СВІТОВОГО БАНКУ															
РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ СВІТОВОГО БАНКУ ЩОДО РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Проект «Міський громадський транспорт України» (кредит ЄБ для КП «Київпастранс»). Підпроект «Оновлення трамвайного парку» - 24,9 млн євро. 19.04.2018 Київською міською радою прийнято рішення № 485/4549 Про підтримку участі комунального підприємства "Київпастранс" у проекті "Міський громадський транспорт України". 22.02.2019 підписано

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
										угоду № 13010-05/21 про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Київською міською радою та КП «Київпаstrans» . 11.04.2019 Київською міською радою прийнято рішення № 526/7182 «Про затвердження угод, укладених Київським міським головою від імені Київської міської ради з метою реалізації проекту «Міський громадський транспорт України». 10.09.2019 року опубліковане запрошення до участі в

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			у тому числі: за джерелами:		у тому числі: за джерелами:		у тому числі: за джерелами:		у тому числі: за джерелами:				
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	міжнародному тендері на «Постачання нових трамвайних вагонів, пов'язаних товарів та супутніх послуг». 15.02.2021 підписано контракт № 2019/S 172-418767 з переможцем тендера Об'єднання юридичних осіб в особі ТОВ «ТАТРА-ЮГ» і ТДВ «Запорізький Хлібокомбінат №1». 25.06.2021 здійснена оплата в частині сплати ПДВ в сумі 58 916,5 тис. грн.
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НІЧНИХ МАРШРУТІВ ТА МАРШРУТІВ ВИХІДНОГО ДНЯ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ВІДПОВІДНОГО ПОПИТУ													

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про невиконання	Причини невиконання		
			Усього		у тому числі: за джерелами:		Усього		у тому числі: за джерелами:					
			державний бюджет	інші джерела	державний бюджет	інші джерела	державний бюджет	інші джерела	державний бюджет	інші джерела				
СТВОРЕННЯ НОВИХ ТА КОРИГУВАННЯ ІСНУЮЧИХ НІЧНИХ МАРШРУТІВ ТА МАРШРУТІВ ВИХІДНОГО ДНЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОПИТУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київтранс" "	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Протягом звітного періоду 2021 року нові нічні маршрути не створювались.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:														
Завдання: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПАРКОМІСЦЬ ТА ВИЯВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ														
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПАРКОМІСЦЬ ТА ВИЯВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київтранспарк сервіс"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Протягом звітного періоду 2021 року за підприємством закріплено 511 відведених майданчиків для паркування на 14 490 машино-місць. Також проведена інвентаризація спеціально-обладнаних паркувальних майданчиків

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
										згідно таблиці №1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» та нових перспективних земельних ділянок для збільшення паркувального простору. За результатами проведеного моніторингу сформовано та направлено проект рішення Київської міської ради від 24.06.2021 р. № 08/231-2226/ПР «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			у тому числі: за джерелами:		у тому числі: за джерелами:		у тому числі: за джерелами:		у тому числі: за джерелами:				
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Києві», яким передбачено збільшення кількості машино-місць на майданчиках закріплених за КП «Київтранспарк сервіс». Даний проєкт рішення підтриманий постійною комісією Київською міською радою з питань транспорту, зв'язку та реклами (Протокол №10/11 від 13.07.2021р.).
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Завдання: РОЗРОБКА СИСТЕМИ МІСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ОБІГУ ПАЛЬНОГО													
ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВУ І ТОРГІВЛІ ПАЛЬНИМ	Київське комунальне виробниче підприємство "Міськпаливо"	2020, 2021, 2022, 2023	8 005,0	0,0	8 005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 №

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			у тому числі: за джерелами:			у тому числі: за джерелами:				
			Усього	державний бюджет	інші джерела	Усього	державний бюджет	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			8 005,0	0,0	8 005,0	0,0	0,0	0,0		24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
<b>РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ</b>			<b>21 206 634,0</b>	<b>1 199 707,5</b>	<b>19 899 511,5</b>	<b>107 415,0</b>	<b>1 548 498,3</b>	<b>972 614,2</b>	<b>77,0</b>	

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

Заплановані бюджетні асигнування на 2021 рік з урахуванням змін		Проведені видатки за звітний період		Відхилення	
усього	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд
<b>8 377 504,504</b>	<b>8 377 504,504</b>	<b>1 548 498,264</b>	<b>1 548 498,264</b>	<b>6829006,240</b>	<b>6829006,240</b>

тис.грн