



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ІХ СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА РЕКЛАМИ

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

тел./факс: (044) 202-73-08

17.11.2021 № 08/289-202

Директору Департаменту
транспортної інфраструктури
Кандибору Р.В.

Шановний Руслане Васильовичу!

Надаємо Вам для врахування Витяг з протоколу № 12/13 від 03 листопада 2021 року засідання постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.

Витяг з протоколу № 12/13 від 03 листопада 2021 року засідання постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.

Склад комісії – 7 депутатів Київської міської ради.

Присутні – 6 депутатів Київської міської ради.

Окопний О.Ю.	- голова постійної комісії, головуючий;
Галайчук І.В.	- перший заступник голови постійної комісії;
Задерейко А.І.	- перший заступник голови постійної комісії;
Мамоян С.Ч.	- заступник голови постійної комісії;
Маляревич О.В.	- секретар постійної комісії;
Брагінський В.В.	- член постійної комісії.

Відсутні – 1 депутатка Київської міської ради.

Бурдукова В.В. - заступниця голови постійної комісії.

Порядок денний:

1. Інформація щодо виконання робіт з будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар у Подільському районі міста Києва».

Розгляд (обговорення) питань порядку денного:

2. Інформація щодо виконання робіт з будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар у Подільському районі міста Києва».

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю., головуючого на засіданні, – голову комісії про інформацію щодо виконання робіт з будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар у Подільському районі міста Києва.

ВИСТУПИЛИ: Вигівський В.М., Полянський С.В., Сторожук В.П., Окопний О.Ю.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома інформацію щодо виконання робіт з будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар у Подільському районі міста Києва.
2. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з комунальним підприємством «Київський метрополітен» та акціонерним товариством «Київметробуд» надати постійній комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами фінансову звітність щодо використання авансових коштів та інформацію про обсяги виконаних робіт по проєкту «Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі» (ділянка від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та ділянкою вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар» (I черга будівництва) відповідно до договору від 20.11.2018 № 744-ДБМ-18.
3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з комунальним підприємством «Київський метрополітен» та акціонерним товариством «Київметробуд» за результатами розгляду Північним апеляційним господарським судом апеляційної скарги комунального підприємства «Київський метрополітен» на рішення Господарського суду міста Києва від 29. 09.2021 у справі № 910/13557/21 про внесення змін до Договору № 744-ДБМ-18 щодо будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі» (ділянка від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та ділянкою вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар» (I черга будівництва) надати постійній комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами інформацію щодо календарного плану виконання та фінансування робіт з будівництва зазначеної ділянки метрополітену або вирішення питання у встановленому законодавством порядку, зокрема шляхом розірвання договору.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 1.

Рішення прийнято.

Порядок денний:

2. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про створення Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки обґрунтованості та причин зміни термінів будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену на житловий масив Виноградар» доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 12.10.2021 № 08/231-3728/ПР.

Розгляд (обговорення) питань порядку денного:

3. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про створення Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки обґрунтованості та причин зміни термінів будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену на житловий масив Виноградар» доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 12.10.2021 № 08/231-3728/ПР.

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю., головуєчого на засіданні, – голову комісії про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про створення Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки обґрунтованості та причин зміни термінів будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену на житловий масив Виноградар» доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 12.10.2021 № 08/231-3728/ПР.

ВИСТУПИЛИ: Сторожук В.П., Бойченко П.І., Окопний О.Ю.

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про створення Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки обґрунтованості та причин зміни термінів будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену на житловий масив Виноградар» доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 12.10.2021 № 08/231-3728/ПР за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 1.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення Київської міської ради «Про створення Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки обґрунтованості та причин зміни термінів будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену на житловий масив Виноградар» доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 12.10.2021 № 08/231-3728/ПР, а саме доповнити пункт 2 новою позицією такого змісту: «- Сторожук Вадим Павлович, депутат Київської міської ради;».

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 1.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проєкту рішення Київської міської ради «Про створення Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки обґрунтованості та причин зміни термінів будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену на житловий масив Виноградар» доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 12.10.2021 № 08/231-3728/ПР, а саме доповнити пункт 2 новою позицією такого змісту: «- Бойченко Павло Іванович, депутат Київської міської ради.»

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 1.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про створення Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки обґрунтованості та причин зміни термінів будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену на житловий масив Виноградар» доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 12.10.2021 № 08/231-3728/ПР в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 1.

Рішення прийнято.

З оригіналом згідно.

Голова комісії

Олексій ОКОПНИЙ

Секретар комісії

Олесь МАЛЯРЕВИЧ